ผด.2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	พ.ศ.2558			พ.ศ. 2559								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องกอก หมู่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.	330,000	บ้านร่องกอก หมู่ 3	กองช่าง												
2	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันสะอาด หมู่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	440,000	บ้านสันสะอาด หมู่ 4	กองช่าง												
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.	165,000	บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ 7	กองช่าง												
4	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. บ้านไม้ยากลาง หมู่ 15	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.70 ม. ยาว 824.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 576.80 ตร.ม.	347,000	บ้านไม้ยากลาง หมู่ 15	กองช่าง												
5	ก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยสาย ลำเหมือง-ร่องคั๊ว บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ 13	ก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยสาย ลำเหมือง- ร่องคั๊ว ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 3,840.00 ลบ.ม.	340,000	บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ 13	กองช่าง												

ผด.2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	พ.ศ.2558			พ.ศ. 2559								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	ก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยสายบ่อน้ำตื้น บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6	ก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยสายสายบ่อน้ำตื้น ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม. หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม้น้อยกว่า 1,400.00 ลบ.ม.	115,000	บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6	กองช่าง												
7	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 136.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 544.00 ตร.ม.	300,000	บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 1	กองช่าง												
8	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ชร 3101 บ้านห้วยก้างรัฐ-อ่างเก็บน้ำห้วยก้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร ทต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	3,477,600 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6	กองช่าง												

ผด.2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำในชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	พ.ศ.2558			พ.ศ. 2559								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านไม้ยา หมู่ 2	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 100.00 ม. ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	300,000	บ้านไม้ยา หมู่ 2	กองช่าง												
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ 5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.40 - 0.60 ม. ตามสภาพความลาดของพื้นที่ หนา 0.08 ม. ยาว 164.00 ม.ตามแบบเทศบาลตำบลไม้ยากำหนด	240,000	บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ 5	กองช่าง												
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ 7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.25 ม. - 0.45 ม. ตามสภาพความลาดของพื้นที่ หนา 0.08 ม. ยาว 285.00 ม.ตามแบบเทศบาลตำบลไม้ยากำหนด	318,000	บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ 7	กองช่าง												
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ 9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด จุดที่1 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 50.00 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 ม.ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 50.00 ม.	300,000	บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ 9	กองช่าง												

ผด.2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำในชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	พ.ศ.2558			พ.ศ. 2559								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ 13	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.25 ม. - 0.45 ม. ตามสภาพความลาดของพื้นที่ หนา 0.08 ม. ยาว 260.00 ม.ตามแบบเทศบาลตำบลไม้ยากำหนด	300,000	บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ 13	กองช่าง												
6	ขุดวางท่อระบายน้ำลงสู่ลำน้ำห้วยก้าง บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ 14	ขุดวางท่อระบายน้ำลงสู่ลำน้ำห้วยก้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.จำนวน 110 ท่อน	300,000	บ้านห้วยก้างปูล้นาน หมู่ 14	กองช่าง												
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ 16	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.240 ม. - 0.60 ม. ตามสภาพความลาดของพื้นที่ หนา 0.08 ม. ยาว 96.00 ม.ตามแบบเทศบาลตำบลไม้ยากำหนด	144,000	บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ 16	กองช่าง												

ผด.2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	พ.ศ.2558			พ.ศ. 2559								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ท่อกรุ pvc ชั้น 13.5 โดยให้ค่าความลึกบ่อ ณ บริเวณที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 72 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชั่วโมง	177,000	บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6	กองช่าง												
2	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยย้ายหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6	ย้ายหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า20 ลบ.ม.	224,000	บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6	กองช่าง												
3	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันโค้ง หมู่ 8	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ท่อกรุ pvc ชั้น 13.5 โดยให้ค่าความลึกบ่อ ณ บริเวณที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 72 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชั่วโมง	177,000	บ้านสันโค้ง หมู่ 8	กองช่าง												
4	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านสันโค้ง หมู่ 8	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า20 ลบ.ม.	544,000	บ้านสันโค้ง หมู่ 8	กองช่าง												
5	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีชุม หมู่ 10	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ท่อกรุ pvc ชั้น 13.5 โดยให้ค่าความลึกบ่อ ณ บริเวณที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 72 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชั่วโมง	177,000	บ้านศรีชุม หมู่ 10	กองช่าง												

ผด.2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	พ.ศ.2558			พ.ศ. 2559								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านศรีชุม หมู่ 10	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า20 ลบ.ม.	544,000	บ้านศรีชุม หมู่ 10	กองช่าง												
7	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ 11	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ท่อกรุ pvc ชั้น 13.5 โดยให้ค่าความลึกบ่อ ณ บริเวณที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 72 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชั่วโมง	177,000	บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ 11	กองช่าง												
8	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ 11	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า20 ลบ.ม.	544,000	บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ 11	กองช่าง												
9	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ 12	โดยวางท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน	225,000	บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ 12	กองช่าง												
10	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ 17	โดยวางท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน	350,000	บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ 17	กองช่าง												
11	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ 18	โดยวางท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน	138,000	บ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ 18	กองช่าง												

ผด.2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	พ.ศ.2558			พ.ศ. 2559								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	โครงการเป่าล้างและทดสอบน้ำบาดาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเป่าล้างและทดสอบน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี	30,000	พื้นที่ตำบลไม้ยา	กองช่าง												
13	โครงการสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาลในเขตพื้นที่ตำบลไม้ยา	20,000	พื้นที่ตำบลไม้ยา	กองช่าง												
14	โครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า	50,000	พื้นที่ตำบลไม้ยา	กองช่าง												

ผด.2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 แนวทางการพัฒนาอาคารและที่สาธารณะประโยชน์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	พ.ศ.2558			พ.ศ. 2559								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	พัฒนาปรับปรุงพระธาตุภูคำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงพระธาตุภูคำ	10,000	พระธาตุภูคำ	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด												
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ตำบลไม้ยา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ตำบลไม้ยา	90,000	พื้นที่ตำบลไม้ยา	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด												